


COMMITTENTE

Fondazione Ordine Mauriziano
Piazza Principe Amedeo, 7D
10042 - Località Stupinigi - Nichelino (TO)


UBICAZIONE

Palazzina di Caccia di Stupinigi
Piazza Principe Amedeo, 7D
10042 - Località Stupinigi - Nichelino (TO)

OGGETTO

Adeguamento impianti elettrici
Palazzina di Caccia di Stupinigi
LOTTO 1

**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Arch. Luigi Valdemarin

PROGETTISTA

Ing. Fabio Saraco

**COORDINATORE
PER LA SICUREZZA**

Per. Ind. Silvio Manna

SCALA ELABORATO -	SCALA PARTICOLARI -	COMMESSA Fom-dis.ie	FILE NAME Fom-dis-L1.sic-A02-a	
DATA 04/10/2022	AGG. N° -	DESCRIZIONE EMISSIONE	DISEGNATO DA R.B.	CONTROLLATO DA F.S.



SYSPRO ENGINEERING

Via Mattie, 14 - 10139 Torino
 Tel. 011/9050866 - Fax 011/3710373
 e-mail: info@syspro.it Web: www.syspro.it

PROGETTO ESECUTIVO OPERE ELETTRICHE
DIAGRAMMA DI GANTT "CRONOPROGRAMMA"

Allegato N°

2.SIC

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C
Allestimento cantiere			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	2	2
Allestimento di baracca di cantiere e zona scoperta per lo stoccaggio dei materiali e attrezzature.	1	2	2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1
Rimozione e sostituzione di trasformatore in cabina elettrica "0"			
Rimozione di trasformatore esistente TR1	2	2	2
Installazione di nuovo trasformatore	2	1	1
Sostituzione di UPS esistenti			
Sostituzione di UPS in Cabina 2	3	1	1
Sostituzione di UPS in Cabina 3	3	1	1
Sostituzione di UPS in Cabina 4	3	1	1
Rimozione e sostituzione di quadro elettrico centrale termica			
Rimozione di quadro elettrico esistente	4	4	4
Installazione di nuovo quadro elettrico	4	6	8
Rimozione e sostituzione di quadro elettrico centrale frigo			
Rimozione di quadro elettrico esistente	6	4	4
Installazione di nuovo quadro elettrico	6	6	8
Adeguamento impianto di climatizzazione con supervisione			
Adeguamento della distribuzione principale esistente	7	19	25
Adeguamento impianto di supervisione	7	10	12
Smobilizzo cantiere			
Smobilizzo del cantiere	5	2	2
LEGENDA: Z = ZONA Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori: 1) = ALLESTIMENTO CANTIERE 2) = Rimozioni sostituzione TR1 3) = Sostituzione UPS 4) = Rimozione e sostituzione QE CT 5) = SMOBILIZZO CANTIERE 6) = Rimozione e sostituzione QE CF 7) = Adeguamento impianto di climatizzazione gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			

